Demande d'installation au réseau d'eau potable

Cette demande d'installation fait suite à la demande de raccordement préalablement transmise à ALTIS. Ce formulaire doit être remis à ALTIS. Il est remis à l'abonné après le contrôle de l'installation. Il fait office d'avis de réception.

Nom du propriétaire : _____ N° de parcelle : _____
N° de demande : _____ (indiqué sur le devis de raccordement précédemment transmis par SIB)
N° SSIGE : WH1- _____ - _____
Raison sociale de l'installateur : _____

INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS RACCORDÉS

Nbr	Type d'équipement raccordé au réseau		Nbr d'UR
____	Evier de cuisine	x 4	____
____	Machine à laver la vaisselle	x 1	____
____	Machine à laver le linge	x 2	____
____	Bassin de buanderie	x 4	____
____	Machine à café	x 1	____
____	Machine à glace ou frigo américain	x 1	____
____	Machine à rincer les verres	x 1	____
____	Lavabo	x 2	____
____	Baignoire	x 6	____
____	Douche	x 4	____
____	Bidet	x 2	____

Nbr	Type d'équipement raccordé au réseau		Nbr d'UR
____	WC avec réservoir	x 1	____
____	Urinoir automatique	x 3	____
____	Urinoir avec réservoir de chasse	x 1	____
____	Robinet d'arrosage	x 5	____
____	Abreuvoir pour bétail	x 1	____
____	Piscine intérieure (surface en m^2)	x 1	____
____	Piscine extérieure (surface en m^2)	x 1	____
____	Jacuzzi, whirlpool	x 1	____
____	Bassin ou fontaine	x 1	____
____	Autre : (débit max. en l/min) : ____	/6	____
	Nombre total d'UR des équipements raccordés au réseau		____

L'installateur soussigné respecte les prescriptions SSIGE et a pris connaissance des règlements en vigueur.

Lieu, date, timbre et signature de l'installateur : _____

ANNEXES

- ☐ Schéma de l'installation intérieure
- ☐ Plan de situation des canalisations privées
- ☐ Convention de passage de canalisations
- ☐ Convention de copropriété des canalisations

Service Eaux & Énergies
Place de Curala 5
1934 Le Châble (VS)
Tél. +41 27 777 10 01
www.altis.swiss

▶PROTOCOLE DE RÉCEPTION

Nom du propriétaire : _____ **N° de parcelle :** _____

Les informations ci-dessous sont complétées exclusivement par ALTIS.
L'installation est considérée conforme lorsque le protocole ci-dessus est intégralement complété, daté, timbré et signé.

▶INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS

Objet	N° d'usine	Diamètre	N° ID ALTIS	Visa ALTIS	Remarque
Vanne de prise					
Compteur de chantier					
Compteur ordinaire					

Objet	Statut (Oui si en ordre)	Date de contrôle /d'installation	Date d'échéance de mise en conformité	Visa ALTIS (si en ordre)	Remarque index relevé
La demande de raccordement est complétée					
La demande d'installation est complétée					
Le schémad'installation est remis					
Installation par ALTIS de la vanne de prise					
Contrôle par ALTIS du protocole d'étanchéité					
Remise à l'installateur du compteur de chantier					m^3
Installation par ALTIS du compteur ordinaire					m^3
Retour par l'installateur du compteur de chantier					m^3
Le plan des canalisations est remis					
Le clapet anti-retour est installé					
La vanne avant compteur est installée					
Le nombre d'UR déclaré est confirmé				Total	UR
L'évacuation des eaux est conforme					

Le Châble, le _____

ALTIS
Service Eaux & Énergies
Place de Curala 5
1934 Le Châble (VS)
Tél. +41 27 777 10 01
www.altis.swiss

Version juin 2018